

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PCES

Obras e Serviços de Engenharia

UNIDADE	E-DOCS	CONTRATO	ETAPA	SITUAÇÃO ATUAL	Ord. INÍCIO dos Serviços	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	% EXECUTADA FÍSICA
Reforma DP COBILÂNDIA - DUAL	2022-N45T1	2024.000046.45102.01	fase de acabamento interno e externo	Em Andamento	09/08/2024	2025	67,12%
Construção DP IBIRAÇU	2021-2GZ1S	179/2023	fase de execução estrutural	Em Andamento	15/04/2024	2026	20,17%
Reforma 1ª DR VITÓRIA	2022-Q4C3Z	009/2023	fase de acabamento interno e externo	Em Andamento	26/06/2023	2025	85,48%
Reforma DHPP VILA VELHA	2022-X1C9S	010/2023	concluída	Concluído	28/03/2023	2025	100,00%
Reforma CENTRAL I (Revitalização)	2022-ZQVB8	090/2023	fase de acabamento interno e externo	Em Andamento	14/06/2023	2025	76,08%
Reforma CENTRAL II (Térreo e 1ª Andar)	2021-NVBLV	008/2023	fase de acabamento interno e externo	Em Andamento	27/04/2023	2025	84,02%
Projetos DIVISÃO ESPECIALIZADA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS	2023-TGLGV	2024.000032.45102.01	execução de projetos executivos	Em Andamento	07/06/2024	2026	10,00%



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/06/2025 18:18:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES (CHEFE DIVISAO - DEMP - PCES - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GBKZ70>