

# POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PCES

Obras e Serviços de Engenharia

| UNIDADE   | SITUAÇÃO ATUAL | DETALHAMENTO | Ord. INÍCIO dos Serviços | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | R\$ LICITADO | R\$ ADIT. REAJUST. | R\$ CONTRATO | R\$ EXECUTADO | % EXECUTADA |
|---|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| Manutenção DELEGACIA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (DPCA) | Iniciado       | Em Andamento | 16/05/2024               | Ago.2024              | 103.901,54   |                    | 105.507,86   | 96.684,31     | 91,64%      |
| Manutenção 7º DP GAIVOTAS ( SANTA INÊS)                         | Iniciado       | Em Andamento | 04/07/2024               | Set.2024              | 104.767,65   |                    | 104.767,65   | 0,00          | 0,00%       |
| Manutenção DHPP CARIACICA                                       | Iniciado       | Em Andamento | 03/07/2024               | Set.2024              | 168.312,24   |                    | 168.312,24   | 0,00          | 0,00%       |
| Manutenção DP AFONSO CLÁUDIO                                    | Aguard. OIS    | Em Andamento | 01/08/2024               | Set.2024              | 204.327,74   |                    | 204.327,74   | 0,00          | 0,00%       |
| Reforma DP COBILÂNDIA - VX                                      | Em Rescisão    | Rescindido   | 22/06/2023               | Rescindido            | 1.300.221,09 | 0,00               | 1.300.221,09 | 541.203,53    | 41,62%      |
| Reforma DP COBILÂNDIA - DUAL - 2ª Classificada                  | Aguard. OIS    | Em Andamento | 01/08/2024               | Ago.2025              | 757.231,97   | 0,00               | 757.231,97   | 0,00          | 0,00%       |
| Construção DP IBIRAÇU   | Iniciado       | Em Andamento | 15/04/2024               | Abr.2026              | 3.979.516,13 | 0,00               | 3.979.516,13 | 155.407,45    | 3,91%       |
| Reforma 1ª DR VITÓRIA   | Iniciado       | Em Andamento | 26/06/2023               | Jan.2025              | 4.627.849,63 | 399.527,96         | 5.027.377,59 | 1.954.600,19  | 38,88%      |
| Reforma DHPP VILA VELHA   | Iniciado       | Em Andamento | 28/03/2023               | Dez.2024              | 2.999.937,21 | 249.826,08         | 3.249.763,29 | 2.189.997,91  | 67,39%      |
| Reforma CENTRAL I (Revitalização)                               | Iniciado       | Em Andamento | 14/06/2023               | Dez.2024              | 5.031.923,65 | 611.410,34         | 5.643.333,99 | 2.735.491,99  | 48,47%      |
| Reforma CENTRAL II (Térreo e 1ª Andar)                          | Iniciado       | Em Andamento | 27/04/2023               | Abr.2025              | 3.360.294,43 | 1.098.163,39       | 4.458.457,82 | 1.395.684,03  | 31,30%      |
| Construção USINA FOTOVOLTAICA (Sist. Micro e Mini Geração de E  | Iniciado       | Em Andamento | 11/04/2023               | Set. 2024             | 1.465.446,68 | 0,00               | 1.465.446,68 | 1.162.271,86  | 79,31%      |
| Projetos DIVISÃO ESPECIALIZADA DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS   | Iniciado       | Em Andamento | 06/06/2024               | Nov.2025              | 516.855,50   |                    | 516.855,50   | 0,00          | 0,00%       |



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 01/08/2024 16:50:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES (CHEFE DIVISAO - DEMP - PCES - GOVES)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-B9MRLH>