

Contratada: 	 LIENTE: POLÍCIA CIVIL/ES	Nº Contrato:	OF Nº 00-2023	Nº Centro de Custo: 194-21 (P)	Nº do FBM: 001-23
		Início contrato:	10/04/2023	Data de Emissão:	09/07/2024
		Término contrato:	10/04/2024	Período de Medição:	JUNHO DE 2024

Objeto do Contrato: Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir da Fonte Primária Solar ON GRID, mediante a implantação de Usina de Geração de Energia Solar, discriminados na Ordem de Fornecimento Nº 00-2023, REF: ARP nº 08/2022, Processo nº 2023-22RT5.

Local:	UNIDADE CENTRAL 1	Capacidade da Usina:	74,100 kwp	Quantidade de Módulos:	130	Potencia dos Módulos:	570	Inversores:	1 de 25 kW e 1 de 37,5 kW
--------	-------------------	----------------------	------------	------------------------	-----	-----------------------	-----	-------------	------------------------------

FBM - BOLETIM DE MEDIÇÃO E SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR CONTRATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO	
			Qtde	Valor Unit	Total	Qtde	Total	Qtde	Total	Qtde	Total	Qtde	Total
1	Projeto executivo aprovado pela concessionária	VB	0,100	R\$ 402.929,87	R\$ 40.292,99		R\$ -	0,100	R\$ 40.292,99	0,100	R\$ 40.292,99	0,000	R\$ -
2	Fornecimento dos equipamentos e materiais	VB	0,550	R\$ 402.929,87	R\$ 221.611,43		R\$ -	0,550	R\$ 221.611,43	0,550	R\$ 221.611,43	0,000	R\$ -
3	Instalação	VB	0,300	R\$ 402.929,87	R\$ 120.878,96		R\$ -	0,000	R\$ -	0,000	R\$ -	0,300	R\$ 120.878,96
4	Comissionamento	VB	0,025	R\$ 402.929,87	R\$ 10.073,25		R\$ -	0,000	R\$ -	0,000	R\$ -	0,025	R\$ 10.073,25
5	Operação Assistida	VB	0,025	R\$ 402.929,87	R\$ 10.073,25		R\$ -	0,000	R\$ -	0,000	R\$ -	0,025	R\$ 10.073,25
VALOR TOTAL				R\$ 402.929,87	R\$ 402.929,87		R\$ -	R\$ 261.904,41	R\$ 261.904,41	R\$ 261.904,41	R\$ 261.904,41	R\$ 141.025,45	R\$ 141.025,45

APROVAÇÕES

CONTRATADA CESAR EDUARDO VIANA Assinado de forma digital por CESAR EDUARDO VIANA RAMOS:05144549624 RAMOS:05144549624 Dados: 2024.07.08 17:55:17 -03'00'	RESPONSÁVEL POLÍCIA CIVIL/ES
--	------------------------------

Contratada: 				CLIENTE: POLÍCIA CIVIL/ES		Nº Contrato:	OF Nº 00-2023	Nº Centro de Custo: 194-21 (P)	Nº do FBM: 003-23				
						Ínicio contrato:	10/04/2023	Data de Emissão:	09/07/2024				
						Término contrato:	10/04/2024	Período de Medição:	JUNHO DE 2024				
Objeto do Contrato: Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir da Fonte Primária Solar ON GRID, mediante a implantação de Usina de Geração de Energia Solar, discriminados na Ordem de Fornecimento Nº 00-2023, REF: ARP nº 08/2022, Processo nº 2023-22RT5.													
Local: UNIDADE CENTRAL 2		Capacidade da Usina: 57,12 kwp		Quantidade de Módulos: 102		Potencia dos Módulos: 560		Inversores: 2 de 20 kW					
FBM - BOLETIM DE MEDIÇÃO E SERVIÇO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR CONTRATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO	
			Qtde	Valor Unit	Total	Qtde	Total	Qtde	Total	Qtde	Total	Qtde	Total
1	Projeto executivo aprovado pela concessionária	VB	0,100	R\$ 310.598,57	R\$ 31.059,86		R\$ -	0,100	R\$ 31.059,86	0,100	R\$ 31.059,86	0,000	R\$ -
2	Fornecimento dos equipamentos e materiais	VB	0,550	R\$ 310.598,57	R\$ 170.829,21	0,550	R\$ 170.829,21	0,000	R\$ -	0,550	R\$ 170.829,21	0,000	R\$ -
3	Instalação	VB	0,300	R\$ 310.598,57	R\$ 93.179,57	0,300	R\$ 93.179,57	0,000	R\$ -	0,300	R\$ 93.179,57	0,000	R\$ -
4	Comissionamento	VB	0,025	R\$ 310.598,57	R\$ 7.764,96		R\$ -	0,000	R\$ -	0,000	R\$ -	0,025	R\$ 7.764,96
5	Operação Assistida	VB	0,025	R\$ 310.598,57	R\$ 7.764,96		R\$ -	0,000	R\$ -	0,000	R\$ -	0,025	R\$ 7.764,96
VALOR TOTAL			R\$		310.598,57	R\$	264.008,78	R\$	31.059,86	R\$	295.068,64	R\$	15.529,93
APROVAÇÕES													
CONTRATADA CESAR EDUARDO VIANA Assinado de forma digital por CESAR EDUARDO VIANA RAMOS:05144549624 RAMOS:05144549624 Dados: 2024.07.08 17:55:39 -03'00'				RESPONSÁVEL POLÍCIA CIVIL/ES									

Contratada: 		CLIENTE: POLÍCIA CIVIL/ES		Nº Contrato:	OF Nº 00-2023	Nº Centro de Custo: 194-21 (P)	Nº do FBM: 001-23						
		Início contrato:	10/04/2023	Data de Emissão:	09/07/2024								
		Término contrato:	10/04/2024	Período de Medição:	JUNHO DE 2024								
Objeto do Contrato: Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir da Fonte Primária Solar ON GRID, mediante a implantação de Usina de Geração de Energia Solar, discriminados na Ordem de Fornecimento Nº 00-2023, REF: ARP nº 08/2022, Processo nº 2023-22RT5.													
Local: UNIDADE DML	Capacidade da Usina: 66,690 kwp	Quantidade de Módulos: 117	Potencia dos Módulos: 570	Inversores: 2 de 25 kW									
FBM - BOLETIM DE MEDIÇÃO E SERVIÇO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR CONTRATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO	
			Qtde	Valor Unit	Total	Qtde	Total	Qtde	Total	Qtde	Total	Qtde	Total
1	Projeto executivo aprovado pela concessionária	VB	0,100	R\$ 362.636,88	R\$ 36.263,69		R\$ -	0,100	R\$ 36.263,69	0,100	R\$ 36.263,69	0,000	R\$ -
2	Fornecimento dos equipamentos e materiais	VB	0,550	R\$ 362.636,88	R\$ 199.450,28		R\$ -	0,550	R\$ 199.450,28	0,550	R\$ 199.450,28	0,000	R\$ -
3	Instalação	VB	0,300	R\$ 362.636,88	R\$ 108.791,06		R\$ -	0,000	R\$ -	0,000	R\$ -	0,300	R\$ 108.791,06
4	Comissionamento	VB	0,025	R\$ 362.636,88	R\$ 9.065,92		R\$ -	0,000	R\$ -	0,000	R\$ -	0,025	R\$ 9.065,92
5	Operação Assistida	VB	0,025	R\$ 362.636,88	R\$ 9.065,92		R\$ -	0,000	R\$ -	0,000	R\$ -	0,025	R\$ 9.065,92
VALOR TOTAL			R\$		362.636,88	R\$	-	R\$	235.713,97	R\$	235.713,97	R\$	126.922,91
APROVAÇÕES													
CONTRATADA CESAR EDUARDO VIANA RAMOS:05144549624				Assinado de forma digital por CESAR EDUARDO VIANA RAMOS:05144549624 Dados: 2024.07.08 17:55:57 -03'00'				RESPONSÁVEL POLÍCIA CIVIL/ES					

Contratada: 		Nº Contrato: OF Nº 00-2023		Nº Centro de Custo: 194-21 (P)		Nº do FBM: 003-23	
		Início contrato: 10/04/2023		Data de Emissão: 09/07/2024			
		Término contrato: 10/04/2024		Período de Medição:		JUNHO DE 2024	

CLIENTE: POLÍCIA CIVIL/ES

Objeto do Contrato: Aquisição de Sistema de Micro e Mini Geração de Energia Elétrica a partir da Fonte Primária Solar ON GRID, mediante a implantação de Usina de Geração de Energia Solar, discriminados na Ordem de Fornecimento Nº 00-2023, REF: ARP nº 08/2022, Processo nº 2023-22RT5.

Local: UNIDADE SPTC Capacidade da Usina: 71,545 kwp Quantidade de Módulos: 128 Potencia dos Módulos: 560 Inversores: 2 de 25 kW

FBM - BOLETIM DE MEDIÇÃO E SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR CONTRATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		SALDO	
			Qtde	Valor Unit	Total	Qtde	Total	Qtde	Total	Qtde	Total	Qtde	Total
1	Projeto executivo aprovado pela concessionária	VB	0,100	R\$ 389.036,67	R\$ 38.903,67		R\$ -	0,100	R\$ 38.903,67	0,100	R\$ 38.903,67	0,000	R\$ -
2	Fornecimento dos equipamentos e materiais	VB	0,550	R\$ 389.036,67	R\$ 213.970,17	0,550	R\$ 213.970,17	0,000	R\$ -	0,550	R\$ 213.970,17	0,000	R\$ -
3	Instalação	VB	0,300	R\$ 389.036,67	R\$ 116.711,00	0,300	R\$ 116.711,00	0,000	R\$ -	0,300	R\$ 116.711,00	0,000	R\$ -
4	Comissionamento	VB	0,025	R\$ 389.036,67	R\$ 9.725,92		R\$ -	0,000	R\$ -	0,000	R\$ -	0,025	R\$ 9.725,92
5	Operação Assistida	VB	0,025	R\$ 389.036,67	R\$ 9.725,92		R\$ -	0,000	R\$ -	0,000	R\$ -	0,025	R\$ 9.725,92
VALOR TOTAL			R\$		389.036,67	R\$	330.681,17	R\$	38.903,67	R\$	369.584,84	R\$	19.451,83

APROVAÇÕES

CONTRATADA CESAR EDUARDO VIANA RAMOS:05144549624 <small>Assinado de forma digital por CESAR EDUARDO VIANA RAMOS:05144549624 Dados: 2024.07.08 17:56:14 -03'00'</small>	RESPONSÁVEL POLÍCIA CIVIL/ES
--	------------------------------



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/08/2024 16:48:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES (CHEFE DIVISAO - DEMP - PCES - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-1S9TK3>