





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES						DADOS DO CONTRATO											
PLANILHA DE MEDIÇÃO						PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO			NÚMERO	ORDEM INÍCIO							
						Abr.2025			008/2023	27/04/2023							
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.						VALORES ATUAIS											
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA						Valor Contratual R\$		3.360.294,43			EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024			À EXECUTAR			
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES																	
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%						
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS																
010101	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	8,00	334,13	2.673,04	8,00	2.673,04	100,00%									
010102	Tapume de chapa de aço galvanizado Nr.26 USG, pintada, com 2.0m de altura, considerando utilização de 2 vezes (com requadro de madeira 2.5 x 5.0 cm e pontaletes 8 x 8 cm a cada 1m)(com utilização 2 vezes da madeira)	m	112,50	271,21	30.511,13	112,50	30.511,13	100,00%									
010103	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert	mês	24,00	1.213,54	29.124,96	13,00	15.776,02	54,17%	11,00	13.348,94	45,83%						
010104	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	5,00	1.736,59	8.682,95	2,50	4.341,48	50,00%	2,50	4.341,48	50,00%						
010105	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo des	ms	24,00	1.240,42	29.770,08	13,00	16.125,46	54,17%	11,00	13.644,62	45,83%						
010106	Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	24,00	880,70	21.136,80	13,00	11.449,10	54,17%	11,00	9.687,70	45,83%						
010107	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, bás, 2 ptos luz, 1 pto aterram, 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	ms	24,00	1.281,77	30.762,48	13,00	16.663,01	54,17%	11,00	14.099,47	45,83%						
010108	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	24,00	880,70	21.136,80	13,00	11.449,10	54,17%	11,00	9.687,70	45,83%						
010109	Retirada e recolocação de Tapume de chapa de aço galvanizado h=2,00m, incl. recomposição do requadro em estrutura de madeira e acessórios de fixação, exclusive chapa	m2	50,00	81,96	4.098,00	50,00	4.098,00	100,00%									
010110	Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)	m	100,00	8,72	872,00	100,00	872,00	100,00%									
010111	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	m	288,00	15,92	4.584,96	288,00	4.584,96	100,00%									
	SUB TOTAL 01				183.353,20		118.543,29	64,65%		64.809,91	35,35%						
2	REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS - 1º ANDAR																
01	SERVIÇOS PRELIMINARES																
010101	Demolição de piso revestido com cerâmica	m2	360,00	13,97	5.029,20	360,00	5.029,24	100,00%	0,00								
010102	Demolição de revestimento com azulejos	m2	126,00	49,90	6.287,40	126,00	6.287,50	100,00%	0,00								
010103	Retirada de revestimento antigo em reboco	m2	1.175,00	9,98	11.726,50	353,13	3.524,19	30,05%	821,88	8.202,31	69,95%						
010104	Demolição de alvenaria	m3	37,09	59,89	2.221,32	37,09	2.221,32	100,00%									
010105	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	15,66	281,43	4.407,19	4,72	1.329,26	30,16%	10,94	3.077,94	69,84%						
010106	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	55,00	15,96	877,80	52,84	843,33	96,07%	2,16	34,47	3,93%						
010107	Retirada de esquadrias metálicas	m2	28,50	9,98	284,43	27,31	272,55	95,82%	1,19	11,88	4,18%						
010108	Retirada de aparelhos sanitários	und	15,00	20,65	309,75	15,00	309,75	100,00%									
010109	Retirada de bancada de pia	m2	35,00	24,79	867,65	6,39	158,41	18,26%	28,61	709,24	81,74%						
010110	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa	m2	350,00	9,98	3.493,00				350,00	3.493,00	100,00%						
010111	Retirada de divisórias com reaproveitamento	m2	310,00	38,58	11.959,80	235,89	9.100,64	76,09%	74,11	2.859,16	23,91%						
010112	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	255,00	10,93	2.787,15	255,00	2.787,15	100,00%									
010113	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m2	450,00	3,78	1.701,00	442,92	1.674,24	98,43%	7,08	26,76	1,57%						
010114	Retirada de forro em PVC	m2	18,00	6,71	120,78	17,76	119,17	98,67%	0,24	1,61	1,33%						
010115	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	268,00	2,32	621,76	265,85	616,77	99,20%	2,15	4,99	0,80%						
010116	Remoção de forro de gesso	m2	359,97	1,75	629,95	359,97	629,95	100,00%									
010117	Retirada de caixas/quadros elétricos	und	15,00	14,83	222,45	12,00	177,96	80,00%	3,00	44,49	20,00%						
010118	Demolição de divisória de granito	m2	15,00	14,78	221,70	12,24	180,91	81,60%	2,76	40,79	18,40%						
010119	Retirada de caixa de hidrante de parede	und	1,00	40,25	40,25				1,00	40,25	100,00%						
010120	Retirada de rodapé em granilite	m	201,37	8,12	1.635,12	132,80	1.078,34	65,95%	68,57	556,79	34,05%						
010121	Retirada de caixa de ar refrigerado, em concreto	und	5,00	25,93	129,65	5,00	129,65	100,00%									
010122	Retirada de armário de madeira, sem reaproveitamento	m2	22,00	29,95	658,90	22,00	658,90	100,00%									
010123	Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização	m2	20,29	10,69	216,90	20,29	216,90	100,00%									
010124	Retirada de tubos de PVC de Esgoto e Água aparentes	m	105,00	7,12	747,60	105,00	747,60	100,00%									
010125	Remoção de ar condicionado tipo Split	und	5,00	27,90	139,50	5,00	139,50	100,00%									
010126	Retirada de fios e cabos	m	4.500,00	2,63	11.835,00	4.499,50	11.833,69	99,99%	0,50	1,32	0,01%						
010127	Retirada de eletrodutos	m	445,00	4,00	1.780,00	443,25	1.773,00	99,61%	1,75	7,00	0,39%						
010128	Retirada de suporte metálico de ar condicionado	und	5,00	8,80	44,00	5,00	44,00	100,00%									
010129	Demolição de piso granilite	m2	323,40	27,70	8.958,18	323,40	8.958,18	100,00%									
010130	Demolição de placas de revestimento PAVIFLEX ou equivalente	m2	15,00	8,30	124,50				15,00	124,50	100,00%						
010131	Remoção de revestimento de pisos com forração textil	m2	135,00	1,99	268,65	127,50	253,73	94,44%	7,50	14,93	5,56%						
010132	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	10,00	17,59	175,90	10,00	175,90	100,00%									
010133	Remoção de ventilador de teto	und	3,00	4,81	14,43	3,00	14,43	100,00%									
010134	Retirada de quadro de distribuição, inclusive disjuntores, para até 24 disjuntores	und	6,00	97,45	584,70	6,00	584,70	100,00%									
010135	Retirada de torneiras e registros	und	8,00	10,93	87,44	8,00	87,44	100,00%									
010136	Remoção de vidro temperado	m2	12,50	13,93	174,13	9,83	136,93	78,64%	2,67	37,19	21,36%						
010137	Retirada de canaleta sistema x, inclusive tampa, conexões e acessórios	m	140,00	8,74	1.223,60	138,56	1.211,01	98,97%	1,44	12,59	1,03%						
010138	Retirada de linhas frigorígenas	m	6,00	4,00	24,00	6,00	24,00	100,00%									
010139	Retirada de ar condicionado	und	4,00	21,86	87,44	4,00	87,44	100,00%									
010140	Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017.	m2	30,00	20,41	612,30	27,18	554,74	90,60%	2,82	57,56	9,40%						
010141	Retirada de goivete de perfil de alumínio anodizado cor natural tipo " U ", de 1/2"	m	105,00	3,53	370,65	103,30	364,65	98,38%	1,70	6,00	1,62%						
010201	Projeto hidrossanitário e drenagem do ar condicionado	m2	780,00	9,55	7.449,00	780,00	7.449,00	100,00%									
010202	Projeto do Sistema de Exaustão	m2	780,00	4,16	3.244,80	780,00	3.244,80	100,00%									
	SUB TOTAL 01				94.395,47		75.030,85	79,49%		19.364,77	20,51%						
02	MOVIMENTO DE TERRA																
020101	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	550,00	78,06	42.933,00	540,00	42.152,40	98,18%	10,00	780,60	1,82%						
	SUB TOTAL 02				42.933,00		42.152,40	98,18%		780,60	1,82%						

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES						DADOS DO CONTRATO								
  PLANILHA DE MEDIÇÃO						PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO Abr.2025			NÚMERO	ORDEM INÍCIO				
									008/2023	27/04/2023				
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.						VALORES ATUAIS								
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES						Valor Contratual R\$ 3.360.294,43			EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024			À EXECUTAR		
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%			
03	ESTRUTURAS													
030101	Recuperação de concreto estrutural, inclusive retirada do concreto solto, limpeza da ferragem com escova de aço, aplicação de SIKATOP 108 ARMATEK/equivalente e recomposição dos locais danificados com SIKAGROUT/equivalente	m2	45,00	583,18	26.243,10	6,81	3.971,46	15,13%	38,19	22.271,64	84,87%			
	SUB TOTAL 03				26.243,10		3.971,46	15,13%		22.271,64	84,87%			
04	PAREDES E PAINÉIS													
040101	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m2	22,50	513,20	11.547,00				22,50	11.547,00	100,00%			
040201	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	137,55	10,86	1.493,79	59,80	649,43	43,48%	77,75	844,37	56,52%			
040301	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)	m2	309,83	83,24	25.790,25	180,00	14.983,20	58,10%	129,83	10.807,05	41,90%			
040302	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. af. 06/2017 p.	m2	285,00	262,72	74.875,20	285,00	74.875,20	100,00%	0,00	-0,34	0,00%			
040303	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	m2	285,00	64,34	18.336,90	285,00	18.336,90	100,00%	0,00	-0,08	0,00%			
040401	Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela 10cm	m	150,00	31,27	4.690,50	50,00	1.563,50	33,33%	100,00	3.127,00	66,67%			
	SUB TOTAL 04				136.733,64		110.408,23	80,75%		26.324,99	19,25%			
05	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
050101	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	6,00	435,65	2.613,90	6,00	2.613,90	100,00%						
050102	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	26,00	435,65	11.326,90	18,00	7.841,70	69,23%	8,00	3.485,20	30,77%			
050103	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m	und	1,00	435,65	435,65				1,00	435,65	100,00%			
050104	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 1.00 x 2.10 m	und	2,00	493,58	987,16				2,00	987,16	100,00%			
050201	Prendedor de porta, cromado, fixação com parafuso, no piso ou rodapé	und	28,00	73,82	2.066,96				28,00	2.066,96	100,00%			
050301	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x	und	6,00	1.101,80	6.610,80				6,00	6.610,80	100,00%			
050302	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80	und	26,00	1.121,86	29.168,36	3,00	3.365,58	11,54%	23,00	25.802,78	88,46%			
050303	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:1.00 x	und	2,00	1.210,43	2.420,86				2,00	2.420,86	100,00%			
050401	Porta mad. de lei p/pintura c/ barra de apoio, incl. alizares, dobradiças e fechadura int. latão crom. marca de ref. La Fonte, excl. marco, dimensões 0.90 x 2.10 m	und	1,00	1.886,91	1.886,91				1,00	1.886,91	100,00%			
050501	Fornecimento e instalação de Placa de proteção em aço inox 304 de impacto para portas de acordo com a NBR9050, esp.: 0.8mm, Dim.: 40x90cm, fixada com adesivo de contato	und	2,00	137,12	274,24				2,00	274,24	100,00%			
	SUB TOTAL 05				57.791,74		13.821,18	23,92%		43.970,56	76,08%			
06	ESQUADRIAS METÁLICAS													
060101	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	5,10	834,52	4.256,05	1,10	917,97	21,57%	4,00	3.338,08	78,43%			
060102	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	6,50	1.299,15	8.444,48				6,50	8.444,48	100,00%			
060103	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	9,00	712,54	6.412,86	9,00	6.412,86	100,00%						
060104	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	85,00	418,06	35.535,10				85,00	35.535,10	100,00%			
	SUB TOTAL 06				54.648,49		7.330,83	13,41%		47.317,66	86,59%			
07	VIDROS													
070101	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	10,00	352,90	3.529,00				10,00	3.529,00	100,00%			
070102	Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	m2	1,50	398,17	597,26				1,50	597,26	100,00%			
070103	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado. af. 01/2021.	un	24,00	900,32	21.607,68				24,00	21.607,68	100,00%			
070104	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	40,32	745,63	30.063,80				40,32	30.063,80	100,00%			
070105	Puxador para porta em vidro temperado, fixado na porta - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	48,00	365,07	17.523,36				48,00	17.523,36	100,00%			
070106	Visor em alumínio com vidro temperado 6mm	m2	21,48	297,70	6.394,60				21,48	6.394,60	100,00%			
070201	Espelho prata esp. 4 mm de espessura	m2	5,76	551,99	3.179,46				5,76	3.179,46	100,00%			
	SUB TOTAL 07				82.895,16					82.895,16	100,00%			
08	TETOS E FORROS													
080101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm, com aplicação de aditivo promotor de aderência	m2	775,00	19,65	15.228,75				775,00	15.228,75	100,00%			
080201	Forro de gesso acabamento tipo liso	m2	65,00	66,15	4.299,75				65,00	4.299,75	100,00%			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES						DADOS DO CONTRATO					
PLANILHA DE MEDIÇÃO						PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO			NÚMERO	ORDEM INÍCIO	
						Abr.2025			008/2023	27/04/2023	
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.						VALORES ATUAIS					
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA						Valor Contratual R\$			3.360.294,43		
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES						EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024			À EXECUTAR		
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%
080202	Forro de fibra mineral em placas de 1250 X 625 mm, E = 15 mm, borda reta, com pintura antimofa, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - Instalado	m2	710,00	168,48	119.620,80	710,00	119.620,80	100,00%			
080203	Fornecimento e instalação de linha de sombra 3x3cm em forro de resso	m	110,00	19,84	2.182,40				110,00	2.182,40	100,00%
SUB TOTAL 08					141.331,70		119.620,80	84,64%		21.710,90	15,36%
09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS											
090101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	1.575,00	7,19	11.324,25	1.179,93	8.483,70	74,92%	395,07	2.840,55	25,08%
090201	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	30,00	19,63	588,90				30,00	588,90	100,00%
090202	Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentes	m2	155,00	243,86	37.798,30	49,64	12.105,21		105,36	25.693,09	67,97%
090203	Roda parede em granito branco 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados	m	150,00	91,72	13.758,00				150,00	13.758,00	100,00%
090204	Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m2	520,00	139,42	72.498,40	428,08	59.682,91	82,32%	91,92	12.815,49	17,68%
090301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	675,00	35,03	23.645,25	482,04	16.885,86	71,41%	192,96	6.759,39	28,59%
090302	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	900,00	59,73	53.757,00	702,71	41.972,87	78,08%	197,29	11.784,13	21,92%
SUB TOTAL 09					213.370,10		139.130,55	65,21%		74.239,55	34,79%
10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS											
100101	Regularização de base p/ revestimento, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5	m3	38,75	790,87	30.646,21	38,75	30.646,21	100,00%			
100201	Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m2	775,00	139,42	108.050,50	227,61	31.733,39	29,37%	547,39	76.317,11	70,63%
100301	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	8,50	57,86	491,81	7,60	439,74	89,41%	0,90	52,07	10,59%
100302	Rodapé de granito branco com aresta boleada, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 7 x 2,0cm	m	570,00	83,34	47.503,80				570,00	47.503,80	100,00%
100303	Peitoril de granito cinza andorinha polido c/ pingadeira L= 15cm ESP. 2cm	m	115,00	82,50	9.487,50				115,00	9.487,50	100,00%
100304	Peitoril de granito branco polido, esp 2 cm, largura 19 cm	m	31,41	118,97	3.736,85	0,79	93,99	2,52%	30,62	3.642,86	97,48%
SUB TOTAL 10					199.916,67		62.913,32	31,47%		137.003,34	68,53%
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
110101	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	60,00	117,52	7.051,20	60,00	7.051,20	100,00%			
110102	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	3,00	261,84	785,52	3,00	785,52	100,00%			
110103	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	12,00	137,97	1.655,64	12,00	1.655,64	100,00%			
110104	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	19,00	107,05	2.033,95	19,00	2.033,95	100,00%			
110105	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	16,00	250,73	4.011,68	16,00	4.011,68	100,00%			
110106	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox	und	3,00	113,17	339,51	3,00	339,51	100,00%			
110107	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca	und	1,00	881,16	881,16				1,00	881,16	100,00%
110108	Ponto com registro de gaveta, exclusive registro	pt	15,00	184,05	2.760,75	15,00	2.760,75	100,00%			
110201	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	34,00	29,15	991,10	34,00	991,10	100,00%			
110202	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	30,00	40,91	1.227,30	30,00	1.227,30	100,00%			
110203	Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 25mm, marca de referência armaflex ou similar	m	34,00	17,78	604,52	33,60	597,41	98,82%	0,40	7,11	1,18%
110204	Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 40mm, marca de referência armaflex ou similar	m	30,00	36,71	1.101,30	30,00	1.101,30	100,00%			
110205	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical	und	10,00	28,89	288,90	10,00	288,90	100,00%			
110301	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	12,00	24,21	290,52	12,00	290,52	100,00%			
110302	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	12,00	29,15	349,80	12,00	349,80	100,00%			
110303	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	12,00	41,57	498,84	12,00	498,84	100,00%			
110304	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	12,00	65,78	789,36	12,00	789,36	100,00%			
110305	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões	m	12,00	96,32	1.155,84	12,00	1.155,84	100,00%			
110306	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	12,00	137,81	1.653,72	12,00	1.653,72	100,00%			
110401	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	12,00	40,91	490,92	12,00	490,92	100,00%			
110402	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	12,00	53,82	645,84	12,00	645,84	100,00%			
110403	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	12,00	85,96	1.031,52	12,00	1.031,52	100,00%			
110404	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	12,00	77,94	935,28	12,00	935,28	100,00%			
110405	Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, diam. 50mm	und	3,00	17,94	53,82				3,00	53,82	100,00%
110406	Terminal de ventilação em PVC rígido soldável diam. 75mm	und	5,00	26,62	133,10				5,00	133,10	100,00%
110501	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	152,00	12,76	1.939,52	152,00	1.939,52	100,00%			
110502	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2"	m	19,00	19,17	363,78	19,00	363,78	100,00%			
110503	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2"	m	186,00	37,05	6.891,30	186,00	6.891,30	100,00%			

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES						DADOS DO CONTRATO					
PLANILHA DE MEDIÇÃO						PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO			NÚMERO	ORDEM INÍCIO	
						Abr.2025			008/2023	27/04/2023	
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.						VALORES ATUAIS					
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA						Valor Contratual R\$			3.360.294,43		
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES						EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024			À EXECUTAR		
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%
110504	Furo em concreto com martelo ou rompedor pneumático manual para diâmetros menores ou iguais a 1.1/2"	cm	21,00	4,15	87,15	21,00	87,15	100,00%			
	SUB TOTAL 11				41.042,34		39.967,15	97,38%		1.075,19	2,62%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
120101	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv.	und	5,00	2.143,14	10.715,70				5,00	10.715,70	100,00%
120201	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1,00	229,49	229,49				1,00	229,49	100,00%
120202	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	134,00	10,68	1.431,12	24,00	256,32		110,00	1.174,80	82,09%
120301	Duto em alumínio aparente duplo (73 x 45)mm, inclusive tampa ranhurada DT 15040.00, Branco ref.: DT 14441.00 DUTOTEC ou equivalente	m	780,00	252,97	197.316,60				780,00	197.316,60	100,00%
120302	Tampa Terminal ABS perfil 45, cor branca ref DT 49540 marca DUTOTEC ou equivalente	und	67,00	18,13	1.214,71				67,00	1.214,71	100,00%
120303	Saída horizontal para eletroduto de 1 1/2"	und	72,00	13,01	936,72				72,00	936,72	100,00%
120304	Caixa de derivação para canaleta metálica 45mm ref. DT 53440.00	und	2,00	124,24	248,48				2,00	248,48	100,00%
120305	Porta equipamento 3 blocos cor branca DT 66844.10 marca DUTOTEC ou equivalente	und	186,00	40,47	7.527,42				186,00	7.527,42	100,00%
120306	Tomada retangular tipo bloco, cor branca, ref. DUTOTEC DT 99233.10 ou equivalente	und	263,00	24,10	6.338,30				263,00	6.338,30	100,00%
120307	Tomada cor branca ref. DUTOTEC DX 99233.20 ou equivalente	und	5,00	24,10	120,50				5,00	120,50	100,00%
120308	Interruptor de uma tecla simples cor branca ref DX 99331.00 DUTOTEC ou equivalente	und	44,00	29,58	1.301,52				44,00	1.301,52	100,00%
120309	Interruptor de uma tecla simples cor branca ref. DX 99330.00 DUTOTEC ou equivalente	und	22,00	26,11	574,42				22,00	574,42	100,00%
120310	Bloco cego ref DX 99200.00, DUTOTEC ou equivalente	und	222,00	8,43	1.871,46				222,00	1.871,46	100,00%
120311	Curva horizontal 90º, cor branca, ref DT 35440.00, DUTOTEC ou equivalente	und	67,00	125,67	8.419,89				67,00	8.419,89	100,00%
120312	Curva Vertical 90, cor branca, ref DT 37440.00 DUTOTEC ou equivalente	und	77,00	107,89	8.307,53				77,00	8.307,53	100,00%
120313	Curva vertical interna cor branca, ranhurada, ref. DT 38046.60 DUTOTEC ou equivalente	und	211,00	66,30	13.989,30				211,00	13.989,30	100,00%
120314	Adaptador para porta equipamento PLUS para duto de 45mm ref. 66945.00 ou equivalente	und	325,00	27,24	8.853,00				325,00	8.853,00	100,00%
120315	Curva de inversão para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada	und	3,00	120,01	360,03	3,00	360,03				
120316	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (2 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=30cm), e parabolite de 1/4" (1und)	und	98,00	47,55	4.659,90	98,00	4.659,90				
120317	Septo para eletrocalha metálica lisa, pintura eletrostática de fábrica na cor branca em chapa de aço galvanizado (chapa 18), H=100mm, 3M.	m	140,00	37,09	5.192,60				140,00	5.192,60	100,00%
120318	TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente	und	10,00	181,50	1.815,00	10,00	1.815,00				
120319	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	und	67,00	12,48	836,16				67,00	836,16	100,00%
120320	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa	m	140,00	168,83	23.636,20	140,00	23.636,20	100,00%			
120321	Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm	und	140,00	75,41	10.557,40	140,00	10.557,40	100,00%			
120322	Saída horizontal para eletroduto de 2"	und	5,00	15,67	78,35				5,00	78,35	100,00%
120323	Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510	und	14,00	144,18	2.018,52	14,00	2.018,52	100,00%			
120324	Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente	und	98,00	17,88	1.752,24	98,00	1.752,24	100,00%			
120401	Conector split bolt para cabo de 25 mm2	und	6,00	23,65	141,90				6,00	141,90	100,00%
120402	Conector split bolt para cabo de 16 mm2	und	3,00	23,11	69,33				3,00	69,33	100,00%
120403	Conector split bolt para cabo de 70 mm2	und	4,00	45,05	180,20				4,00	180,20	100,00%
120404	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4")	und	402,00	2,60	1.045,20				402,00	1.045,20	100,00%
120405	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2")	und	10,00	8,11	81,10				10,00	81,10	100,00%
120406	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3")	und	6,00	27,41	164,46				6,00	164,46	100,00%
120501	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	12,00	20,03	240,36	12,00	240,36				
120502	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	12,00	30,07	360,84	12,00	360,84				
120503	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	12,00	44,33	531,96	12,00	531,96				
120504	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	12,00	55,67	668,04	12,00	668,04				
120505	Eletroduto PEAD, cor preta, diâm. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	20,00	28,13	562,60	20,00	562,60				
120506	Eletroduto PEAD, cor preta, diâm. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	87,00	27,20	2.366,40	87,00	2.366,40				
120601	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	83,00	26,30	2.182,90				83,00	2.182,90	100,00%
120602	Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	33,00	72,10	2.379,30				33,00	2.379,30	100,00%
120603	Disjuntor DR bipolar 30A, corrente nominal 30 mA	und	3,00	220,18	660,54				3,00	660,54	100,00%
120604	Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	5,00	213,51	1.067,55				5,00	1.067,55	100,00%
120605	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	9,00	72,10	648,90				9,00	648,90	100,00%
120701	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	5.800,00	8,25	47.850,00	2.000,00	16.500,00		3.800,00	31.350,00	65,52%
120702	Fio de cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	1.760,00	11,37	20.011,20	776,00	8.823,12		984,00	11.188,08	55,91%
120703	Fio de cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2	m	140,00	31,76	4.446,40				140,00	4.446,40	100,00%
120704	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2	m	560,00	44,25	24.780,00				560,00	24.780,00	100,00%
120801	Parafuso tipo lenthia 1/4" x 1/2" com porca e arruela	und	750,00	0,45	337,50				750,00	337,50	100,00%
120901	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"	m	485,00	12,77	6.193,45	52,80	674,26		432,20	5.519,19	89,11%

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES						DADOS DO CONTRATO					
  PLANILHA DE MEDIÇÃO						PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO Abr.2025			NÚMERO	ORDEM INÍCIO	
									008/2023	27/04/2023	
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.						VALORES ATUAIS					
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA						Valor Contratual R\$			3.360.294,43		
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES						EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024			À EXECUTAR		
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%
120902	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"	m	17,00	19,12	325,04	17,00	325,04				
121001	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	131,00	247,44	32.414,64	131,00	32.414,64				
121002	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	und	48,00	252,16	12.103,68				48,00	12.103,68	100,00%
121003	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	1,00	291,99	291,99				1,00	291,99	100,00%
121004	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	15,00	265,65	3.984,75				15,00	3.984,75	100,00%
121005	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	3,00	115,63	346,89				3,00	346,89	100,00%
121006	Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	3,00	675,66	2.026,98	3,00	2.026,98				
121007	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	9,00	377,51	3.397,59				9,00	3.397,59	100,00%
SUB TOTAL 12					492.164,25		110.549,85	22,46%	381.614,40	77,54%	
13	OUTRAS INSTALAÇÕES										
130101	Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares	m	50,00	54,97	2.748,50				50,00	2.748,50	100,00%
130201	Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 45º/ 63mm	und	1,00	2.160,69	2.160,69				1,00	2.160,69	100,00%
130202	Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente	und	3,00	284,48	853,44				3,00	853,44	100,00%
130203	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	3,00	309,65	928,95				3,00	928,95	100,00%
130204	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	10,00	285,20	2.852,00				10,00	2.852,00	100,00%
130205	Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "S") dim. 13x26cm, conforme projeto	und	14,00	31,42	439,88				14,00	439,88	100,00%
130206	Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "E") dim. 20x20cm, conforme projeto	und	7,00	33,28	232,96				7,00	232,96	100,00%
130207	Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2")	und	1,00	102,20	102,20				1,00	102,20	100,00%
130301	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos	und	268,00	28,45	7.624,60				268,00	7.624,60	100,00%
130302	Porta equipamentos 3 blocos RJ 45, ABS cor branco, erf DT 66440.00 ref.DUTOTEC ou equivalente	und	139,00	59,54	8.276,06				139,00	8.276,06	100,00%
130303	Conector RJ 45 Keystone, cor branca, ref. QM 99044.00 DUTOTEC ou equivalente	und	268,00	38,43	10.299,24				268,00	10.299,24	100,00%
130304	Voice panel categoria 3 de 19" 50 pares	und	1,00	344,76	344,76				1,00	344,76	100,00%
130305	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U's, inclusive fixação em Rack 19"	und	14,00	39,56	553,84				14,00	553,84	100,00%
130306	Patch cord utp rj-45 nas duas pontas cat.6, - 2,50m para aplicações de voz e dados, na área de trabalho.	und	536,00	80,58	43.190,88				536,00	43.190,88	100,00%
130307	Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	2,00	161,00	322,00				2,00	322,00	100,00%
130308	Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento	und	2,00	131,69	263,38				2,00	263,38	100,00%
130309	Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U's x 670mm	und	1,00	3.212,21	3.212,21				1,00	3.212,21	100,00%
130310	Velcro Rolo 20mm - Preto	m	60,00	8,07	484,20				60,00	484,20	100,00%
130311	Abraçadeira de nylon 200mm preta	und	100,00	1,66	166,00				100,00	166,00	100,00%
130312	Etiqueta BROTHER M231/TZEFX-251 24mm Preto/Branco	und	5,00	160,40	802,00				5,00	802,00	100,00%
130313	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6	m	7.504,00	6,57	49.301,28				7.504,00	49.301,28	100,00%
130314	Patch Panel 48 Portas RJ45/DC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19"	und	6,00	637,32	3.823,92				6,00	3.823,92	100,00%
130315	Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"	und	6,00	4.942,37	29.654,22				6,00	29.654,22	100,00%
130316	Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19"	und	17,00	21,31	362,27				17,00	362,27	100,00%
130317	No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saída: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19"	und	1,00	4.471,61	4.471,61				1,00	4.471,61	100,00%
130401	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm	m	65,00	29,42	1.912,30	65,00	1.912,30				
130402	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm	m	30,00	41,01	1.230,30	30,00	1.230,30				
130403	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm	m	65,00	52,24	3.395,60	65,00	3.395,60				
130404	Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 1/4" até 1/2"	und	27,00	16,34	441,18	27,00	441,18				
130405	Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	8,00	322,84	2.582,72				8,00	2.582,72	100,00%
130406	Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	5,00	322,84	1.614,20				5,00	1.614,20	100,00%
130407	Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha líquida e sucção, espuma elastomérica flexível e gás ref	m	95,00	111,25	10.568,75	95,00	10.568,75				
130408	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm	m	30,00	64,38	1.931,40	30,00	1.931,40				
130409	Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 5/8" até 7/8"	und	6,00	26,93	161,58	6,00	161,58				

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES						DADOS DO CONTRATO					
PLANILHA DE MEDIÇÃO						PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO			NÚMERO	ORDEM INÍCIO	
						Abr.2025			008/2023	27/04/2023	
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.						VALORES ATUAIS					
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA						Valor Contratual R\$			3.360.294,43		
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES						EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024			À EXECUTAR		
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%
130410	Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	6,00	322,84	1.937,04				6,00	1.937,04	100,00%
130411	Conjunto split com capacidade nominal de 24.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HWQJ24B2IA/HWQE24B2NA	und	6,00	3.501,82	21.010,92				6,00	21.010,92	100,00%
130412	Conjunto split com capacidade nominal de 18.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HAF118B2FA/HAFE18B2NA	und	5,00	2.673,32	13.366,60				5,00	13.366,60	100,00%
130413	Conjunto split com capacidade nominal de 12.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal - Fabricante: Elgin-Modelo: HAF112B2FA/HAFE12B2NA	und	8,00	1.857,93	14.863,44				8,00	14.863,44	100,00%
130501	Fornecimento e Instalação do Sistema de Exaustão	pt	19,00	716,66	13.616,54				19,00	13.616,54	100,00%
130601	Instalação de gás em tubo galv. NBR 5590-classe pesada 20mm (3/4"), inclusive conexões	m	30,00	128,11	3.843,30				30,00	3.843,30	100,00%
SUB TOTAL 13					265.946,96		19.641,11	7,39%		246.305,85	92,61%
14	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS										
140101	Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	und	12,00	419,36	5.032,32				12,00	5.032,32	100,00%
140102	Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referência DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive válvula, sifão e engates, exclusive torneira	und	1,00	1.166,67	1.166,67				1,00	1.166,67	100,00%
140103	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	13,00	1.189,35	15.461,55				13,00	15.461,55	100,00%
140104	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura front	und	1,00	2.637,65	2.637,65				1,00	2.637,65	100,00%
140105	Dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, Sólipo ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas	und	12,00	125,80	1.509,60				12,00	1.509,60	100,00%
140106	Porta toalha de papel em inox ref. JSN ou equivalente	und	12,00	210,76	2.529,12				12,00	2.529,12	100,00%
140107	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af 01/2020.	un	14,00	45,75	640,50				14,00	640,50	100,00%
140108	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020.	un	3,00	44,83	134,49				3,00	134,49	100,00%
140201	Bancada em granito branco esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pint. esmalte sintético, testeira de 5cm, acab. Semi-boleado excl. roda-banca	m2	8,00	889,82	7.118,56				8,00	7.118,56	100,00%
140202	Rodabancada em granito branco, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleda, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco	m	30,00	118,69	3.560,70				30,00	3.560,70	100,00%
140301	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	1,00	163,39	163,39				1,00	163,39	100,00%
140302	Torneira de parede articulável acabamento cromado, marcas de ref. Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente	und	3,00	418,85	1.256,55				3,00	1.256,55	100,00%
140303	Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou equivalente	und	12,00	655,23	7.862,76				12,00	7.862,76	100,00%
140304	Registro de pressão com canopla cromada diâm. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3,00	139,10	417,30				3,00	417,30	100,00%
140305	Registro de gaveta com canopla cromada diâm 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	15,00	279,44	4.191,60				15,00	4.191,60	100,00%
140401	Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira	und	1,00	2.031,37	2.031,37				1,00	2.031,37	100,00%
140402	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	14,00	366,50	5.131,00				14,00	5.131,00	100,00%
140403	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca	und	5,00	89,38	446,90				5,00	446,90	100,00%
140404	Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	3,00	603,26	1.809,78				3,00	1.809,78	100,00%
140501	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm	und	3,00	223,10	669,30				3,00	669,30	100,00%
140502	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm	und	3,00	156,56	469,68				3,00	469,68	100,00%
SUB TOTAL 14					64.240,79					64.240,79	100,00%
15	APARELHOS ELÉTRICOS										
150101	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	19,00	47,42	900,98				19,00	900,98	100,00%
150102	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	13,00	55,73	724,49				13,00	724,49	100,00%
150103	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	15,00	77,05	1.155,75				15,00	1.155,75	100,00%
150201	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulação de velocidade	und	1,00	352,32	352,32				1,00	352,32	100,00%
150301	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	3,00	129,17	387,51				3,00	387,51	100,00%
150401	refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	131,00	333,70	43.714,70				131,00	43.714,70	100,00%
SUB TOTAL 15					47.235,75					47.235,75	100,00%

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES						DADOS DO CONTRATO							
PLANILHA DE MEDIÇÃO						PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO			NÚMERO	ORDEM INÍCIO			
						Abr.2025			008/2023	27/04/2023			
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.						VALORES ATUAIS							
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA						Valor Contratual R\$		3.360.294,43		EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024		À EXECUTAR	
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES													
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%		
16	PINTURA												
160101	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m2	1.289,94	19,66	25.360,22	1.289,94	25.360,22	100,00%					
160102	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	1.289,94	26,16	33.744,83	69,30	1.812,96	5,37%	1.220,64	31.931,87	94,63%		
160201	Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos	m2	170,00	36,72	6.242,40	13,40	491,89	7,88%	156,60	5.750,51	92,12%		
	SUB TOTAL 16				65.347,45		27.665,06	42,34%		37.682,38	57,66%		
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS												
170101	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	775,00	12,31	9.540,25				775,00	9.540,25	100,00%		
170201	Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	und	1,00	2.491,72	2.491,72				1,00	2.491,72	100,00%		
	SUB TOTAL 17				12.031,97					12.031,97	100,00%		
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS												
180101	Armário com portas e gavetas. Revestimento externo em fórmica e interno em laminado melamínico.	m2	7,90	2.092,91	16.533,99				7,90	16.533,99	100,00%		
180201	Corrimão em tubo de aço inox, d=1 1/2", com chumbador tipo parabol, canoplas de acabamento.	m	7,00	111,47	780,29				7,00	780,29	100,00%		
180202	Alçaço de visita à caixa d'água de chapa de ferro, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura e pintura	und	1,00	651,88	651,88				1,00	651,88	100,00%		
180203	Rampa	m2	8,80	183,90	1.618,32	8,80	1.617,58	99,95%					
180204	Guarda corpo em tubo de aço inox, de 2" e 1", H=1,30M, com montantes à cada 1,50m, conf. projeto	m	5,00	387,31	1.936,55				5,00	1.936,55	100,00%		
	SUB TOTAL 18				21.521,03		1.617,58	7,52%		19.902,71	92,48%		
03	REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS - TÉRREO	#REF!	#REF!	#REF!									
01	SERVIÇOS PRELIMINARES												
010101	Demolição de piso revestido com cerâmica	m2	293,41	13,97	4.098,94	293,41	4.098,94	100,00%					
010102	Demolição de revestimento com azulejos	m2	55,00	49,90	2.744,50				55,00	2.744,50	100,00%		
010103	Retirada de revestimento antigo em reboco	m2	244,08	9,98	2.435,92	244,08	2.435,92	100,00%					
010104	Demolição de alvenaria	m3	16,32	59,89	977,40	16,32	977,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
010105	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	10,50	281,43	2.955,02				10,50	2.955,02	100,00%		
010106	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	13,64	15,96	217,69	13,64	217,69	100,00%					
010107	Retirada de esquadrias metálicas	m2	4,89	9,98	48,80	3,89	38,82	79,55%	1,00	9,98	20,45%		
010108	Retirada de aparelhos sanitários	und	15,00	20,65	309,75	11,00	227,15	73,33%	4,00	82,60	26,67%		
010109	Retirada de bancada de pia	m2	0,95	24,79	23,55	0,90	22,31	94,74%	0,05	1,24	5,26%		
010110	Retirada de divisórias com reaproveitamento	m2	158,80	38,58	6.126,50	148,80	5.740,70	93,70%	10,00	385,80	6,30%		
010111	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	108,00	10,93	1.180,44	96,00	1.049,28	88,89%	12,00	131,16	11,11%		
010112	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	102,00	2,32	236,64	91,60	212,51	89,80%	10,40	24,13	10,20%		
010113	Remoção de forro de gesso	m2	385,00	1,75	673,75	324,87	568,51	84,38%	60,14	105,24	15,62%		
010114	Retirada de caixas/quadros elétricos	und	5,00	14,83	74,15	5,00	74,15	100,00%					
010115	Retirada de caixa de hidrante de parede	und	1,00	40,25	40,25				1,00	40,25	100,00%		
010116	Retirada de rodapé em granilite	m	51,90	8,12	421,43	51,90	421,43	100,00%					
010117	Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização	m2	3,00	10,69	32,07	2,57	27,42	85,50%	0,44	4,65	14,50%		
010118	Retirada de tubos de PVC de Esgoto e Água aparentes	m	24,00	7,12	170,88	24,00	170,88	100,00%					
010119	Remoção de ar condicionado tipo Split	und	1,00	27,90	27,90	1,00	27,90	100,00%					
010120	Retirada de fios e cabos	m	2.220,00	2,63	5.838,60	2.220,00	5.838,60	100,00%					
010121	Retirada de eletrodutos	m	370,00	4,00	1.480,00	370,00	1.480,00	100,00%					
010122	Retirada de suporte metálico de ar condicionado	und	5,00	8,80	44,00				5,00	44,00	100,00%		
010123	Demolição de piso granilite	m2	172,52	27,70	4.778,80	116,33	3.222,44	67,43%	56,19	1.556,37	32,57%		
010124	Retirada de quadro de distribuição, inclusive disjuntores, para até 24 disjuntores	und	5,00	97,45	487,25				5,00	487,25	100,00%		
010125	Retirada de torneiras e registros	und	8,00	10,93	87,44	4,00	43,72	50,00%	4,00	43,72	50,00%		
010126	Remoção de vidro temperado	m2	6,50	13,93	90,55				6,50	90,55	100,00%		
010127	Retirada de canaleta sistema x, inclusive tampa, conexões e acessórios	m	198,00	8,74	1.730,52				198,00	1.730,52	100,00%		
010128	Retirada de linhas frigorígenas	m	6,00	4,00	24,00	6,00	24,00	100,00%					
010129	Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017.	m2	9,00	20,41	183,69				9,00	183,69	100,00%		
010130	Remoção de estrutura metálica	m2	55,00	52,77	2.902,35				55,00	2.902,35	100,00%		
010131	Retirada de armário de madeira, sem reaproveitamento	m2	1,50	29,95	44,93				1,50	44,93	100,00%		
010201	Projeto hidrossanitário e drenagem do ar condicionado	m2	343,00	9,55	3.275,65	343,00	3.275,65	100,00%					
010202	Projeto do Sistema de Exaustão	m2	343,00	4,16	1.426,88	343,00	1.426,88	100,00%					
	SUB TOTAL 01				45.190,24		31.622,31	578,72%		13.567,93	30,02%		
02	MOVIMENTO DE TERRA												
020101	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	70,00	78,06	5.464,20	70,00	5.464,20	100,00%					
	SUB TOTAL 02				5.464,20		5.464,20	100,00%					
03	ESTRUTURAS												
030101	Recuperação de concreto estrutural, inclusive retirada do concreto solto, limpeza da ferragem com escova de aço, aplicação de SIKATOP 108 ARMATEK/equivalente e recomposição dos locais danificados com SIKAGROUT/equivalente	m2	1,00	583,18	583,18				1,00	583,18	100,00%		
	SUB TOTAL 03				583,18					583,18	100,00%		
04	PAREDES E PAINÉIS												
040101	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m2	30,00	513,20	15.396,00				30,00	15.396,00	100,00%		
040201	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	92,27	10,86	1.002,05	20,15	218,83	21,84%	72,12	783,22	78,16%		
040301	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)	m2	145,00	83,24	12.069,80	152,12	12.662,47	104,91%	-7,12	-592,67	-4,91%		
040302	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, com vãos. af. 06/2017. g.	m2	115,00	262,72	30.212,80				115,00	30.212,80	100,00%		



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES						DADOS DO CONTRATO					
  PLANILHA DE MEDIÇÃO						PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO Abr.2025			NÚMERO	ORDEM INÍCIO	
									008/2023	27/04/2023	
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.						VALORES ATUAIS					
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA						Valor Contratual R\$			3.360.294,43		
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES						EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024			À EXECUTAR		
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%
040303	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	m2	115,00	64,34	7.399,10				115,00	7.399,10	100,00%
040401	Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela 10cm	m	66,00	31,27	2.063,82				66,00	2.063,82	100,00%
SUB TOTAL 04					68.143,57		12.881,30	18,90%	55.262,27	81,10%	
05 ESQUADRIAS DE MADEIRA											
050101	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	4,00	435,65	1.742,60				4,00	1.742,60	100,00%
050102	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	12,00	435,65	5.227,80				12,00	5.227,80	100,00%
050103	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m	und	1,00	435,65	435,65				1,00	435,65	100,00%
050201	Prendedor de porta, cromado, fixação com parafuso, no piso ou rodapé	und	12,00	73,82	885,84				12,00	885,84	100,00%
050301	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x	und	4,00	1.101,80	4.407,20				4,00	4.407,20	100,00%
050302	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80	und	12,00	1.121,86	13.462,32				12,00	13.462,32	100,00%
050401	Porta mad. de lei p/pintura c/ barra de apoio, incl. alizares, dobradiças e fechadura int. latão crom. marca de ref. La Fonte, excl. marco, dimensões 0.90 x 2.10 m	und	1,00	1.886,91	1.886,91				1,00	1.886,91	100,00%
050501	Fornecimento e instalação de Placa de proteção em aço inox 304 de impacto para portas de acordo com a NBR9050, esp.: 0.8mm, Dim.: 40x90cm, fixada com adesivo de contato	und	2,00	137,12	274,24				2,00	274,24	100,00%
SUB TOTAL 05					28.322,56				28.322,56	100,00%	
06 ESQUADRIAS METÁLICAS											
060101	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	0,16	834,52	133,52				0,16	133,52	100,00%
060102	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	6,48	1.299,15	8.418,49				6,48	8.418,49	100,00%
060103	Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições	m2	2,52	300,95	758,39				2,52	758,39	100,00%
SUB TOTAL 06					9.310,40				9.310,40	100,00%	
07 VIDROS											
070101	Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	m2	0,16	398,17	63,71				0,16	63,71	100,00%
070102	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado. af 01/2021.	un	10,00	900,32	9.003,20				10,00	9.003,20	100,00%
070103	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	20,00	745,63	14.912,60				20,00	14.912,60	100,00%
070104	Puxador para porta em vidro temperado, fixado na porta - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	20,00	365,07	7.301,40				20,00	7.301,40	100,00%
070105	Visor em alumínio com vidro temperado 6mm	m2	10,00	297,70	2.977,00				10,00	2.977,00	100,00%
070106	Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com portas de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação	m2	7,50	889,84	6.673,80				7,50	6.673,80	100,00%
070201	Espelho prata esp. 4 mm de espessura	m2	20,00	551,99	11.039,80				20,00	11.039,80	100,00%
SUB TOTAL 07					51.971,51				51.971,51	100,00%	
08 TETOS E FORROS											
080101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm, com aplicação de aditivo promotor de aderência	m2	490,00	19,65	9.628,50				490,00	9.628,50	100,00%
080201	Forno de gesso acabamento tipo liso	m2	110,00	66,15	7.276,50				110,00	7.276,50	100,00%
080202	Fornecimento e instalação de linha de sombra 3x3cm em forno de recesso	m	75,00	19,84	1.488,00				75,00	1.488,00	100,00%
080203	Forno de fibra mineral em placas de 1250 X 625 mm, E = 15 mm, borda reta, com pintura antimofa, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - Instalado	m2	380,00	168,48	64.022,40	45,59	7.680,33	12,00%	334,41	56.342,07	88,00%
SUB TOTAL 08					82.415,40		7.680,33	9,32%	74.735,07	90,68%	
09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS											
090101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	970,00	7,19	6.974,30	439,35	3.158,92	45,29%	530,65	3.815,38	54,71%
090201	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	25,00	19,63	490,75				25,00	490,75	100,00%
090202	Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentes	m2	175,00	243,86	42.675,50				175,00	42.675,50	100,00%
090203	Roda parede em granito branco 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados	m	170,00	91,72	15.592,40				170,00	15.592,40	100,00%
090204	Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m2	295,00	139,42	41.128,90				295,00	41.128,90	100,00%
090301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	470,00	35,03	16.464,10	177,11	6.204,21	37,68%	292,89	10.259,89	62,32%
090302	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	500,00	59,73	29.865,00	344,53	20.578,62	68,91%	155,47	9.286,38	31,09%
SUB TOTAL 09					153.190,95		29.941,75	19,55%	123.249,20	80,45%	
10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS											
100101	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	407,00	25,38	10.329,66	354,77	9.004,13	87,17%	52,23	1.325,53	12,83%

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES		POLÍCIA CIVIL/ES		DADOS DO CONTRATO			VALORES ATUAIS								
				PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO	NÚMERO	ORDEM INÍCIO	Qt	Preço total	%						
PLANILHA DE MEDIÇÃO				Abr.2025			008/2023			27/04/2023					
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.				Valor Contratual R\$			3.360.294,43			EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024			À EXECUTAR		
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA				LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES											
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%				
100201	Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m2	320,00	139,42	44.614,40				320,00	44.614,40	100,00%				
100202	Piso em concreto fck=25MPa, esp.=12 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única traço bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm brita 1 e resina endure.	m2	189,97	150,09	28.512,60	119,97	18.006,30	63,15%	70,00	10.506,30	36,85%				
100203	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado. inclusive reregularização e=3.0cm	m2	70,00	143,91	10.073,70				70,00	10.073,70	100,00%				
100204	Fornecimento e instalação de Piso vinílico em manta 2mm, linha IQ Optima ref. 3242857 cor azul - Tarkett Fademac ou equivalente	m2	87,00	389,24	33.863,88				87,00	33.863,88	100,00%				
100205	Piso elevado com estrutura em aço, composto por pedestais e longarinas af. 09/2020	m2	19,50	477,36	9.308,52				19,50	9.308,52	100,00%				
100301	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	10,50	57,86	607,53				10,50	607,53	100,00%				
100302	Rodapé de granito branco com aresta boleada, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 7 x 2.0cm	m	250,00	83,34	20.835,00				250,00	20.835,00	100,00%				
100303	Peitoril de granito cinza andorinha polido c/ pingadeira L= 15cm ESP. 2cm	m	8,40	82,50	693,00				8,40	693,00	100,00%				
SUB TOTAL 10					158.838,29		27.010,42	17,00%		131.827,86	83,00%				
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														
110101	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	45,00	117,52	5.288,40	39,00	4.583,28	86,67%	6,00	705,12	13,33%				
110102	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	2,00	261,84	523,68	2,00	523,68	100,00%							
110103	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	10,00	137,97	1.379,70	10,00	1.379,70	100,00%							
110104	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	12,00	107,05	1.284,60	10,00	1.070,50	83,33%	2,00	214,10	16,67%				
110105	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	10,00	250,73	2.507,30	10,00	2.507,30	100,00%							
110106	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox	und	2,00	113,17	226,34				2,00	226,34	100,00%				
110107	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca	und	1,00	881,16	881,16				1,00	881,16	100,00%				
110108	Ponto com registro de gaveta, exclusive registro	pt	10,00	184,05	1.840,50	10,00	1.840,50	100,00%							
110201	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	25,00	29,15	728,75	25,00	728,75	100,00%							
110202	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	45,00	40,91	1.840,95	45,00	1.840,95	100,00%							
110203	Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 25mm, marca de referência armaflex ou similar	m	25,00	17,78	444,50	25,00	444,50	100,00%							
110204	Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica para tubo com diâmetro de 40mm, marca de referência armaflex ou similar	m	45,00	36,71	1.651,95	45,00	1.651,95	100,00%							
110205	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical	und	8,00	28,89	231,12	8,00	231,12	100,00%							
110301	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	12,00	24,21	290,52	12,00	290,52	100,00%							
110302	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	12,00	29,15	349,80	12,00	349,80	100,00%							
110303	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	12,00	41,57	498,84	12,00	498,84	100,00%							
110304	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	12,00	65,78	789,36	12,00	789,36	100,00%							
110305	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões	m	12,00	96,32	1.155,84				12,00	1.155,84	100,00%				
110306	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	12,00	137,81	1.653,72				12,00	1.653,72	100,00%				
110401	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	12,00	40,91	490,92	12,00	490,92	100,00%							
110402	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	12,00	53,82	645,84	12,00	645,84	100,00%							
110403	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	12,00	85,96	1.031,52	12,00	1.031,52	100,00%							
110404	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	12,00	77,94	935,28	12,00	935,28	100,00%							
110405	Terminal de ventilação em PVC rígido soldável diâm. 75mm	und	5,00	26,62	133,10				5,00	133,10	100,00%				
110501	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	115,00	12,76	1.467,40	115,00	1.467,40	100,00%							
110502	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2"	m	40,00	19,12	764,80	10,00	191,20	25,00%	30,00	573,60	75,00%				
110503	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2"	m	10,00	37,05	370,50	10,00	370,50	100,00%							
110504	Furo em concreto com martelote ou rompedor pneumático manual para diâmetros menores ou iguais a 1 1/2"	cm	100,00	4,15	415,00	100,00	415,00	100,00%							
110601	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	70,00	71,14	4.979,80	70,00	4.979,80	100,00%							
110602	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	m	30,00	116,58	3.497,40	30,00	3.497,40	100,00%							
110701	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro	und	4,00	789,40	3.157,60	4,00	3.157,60	100,00%							
110702	Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm	und	5,00	887,93	4.439,65	5,00	4.439,65	100,00%							
110703	Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	und	3,00	841,93	2.525,79	3,00	2.525,79	100,00%							
SUB TOTAL 11					48.421,63		42.878,65	88,55%		5.542,98	11,45%				
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES						DADOS DO CONTRATO					
PLANILHA DE MEDIÇÃO						PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO			NÚMERO	ORDEM INÍCIO	
						Abr.2025			008/2023	27/04/2023	
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.						VALORES ATUAIS					
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA						Valor Contratual R\$			3.360.294,43		
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES						EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024			À EXECUTAR		
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%
120101	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv.	und	3,00	2.143,14	6.429,42				3,00	6.429,42	100,00%
120201	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1,00	229,49	229,49				1,00	229,49	100,00%
120202	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	66,00	10,68	704,88				66,00	704,88	100,00%
120301	Duto em alumínio aparente duplo (73 x 45)mm, inclusive tampa ranhurada DT 15040.00, Branco ref.: DT 14441.00 DUTOTEC ou equivalente	m	280,00	252,97	70.831,60				280,00	70.831,60	100,00%
120302	Tampa Terminal ABS perfil 45, cor branco ref DT 49540 marca DUTOTEC ou equivalente	und	33,00	18,13	598,29				33,00	598,29	100,00%
120303	Saída horizontal para eletroduto de 1 1/2"	und	35,00	13,01	455,35				35,00	455,35	100,00%
120304	Caixa de derivação para canaleta metálica 45mm ref. DT 53440.00	und	10,00	124,24	1.242,40				10,00	1.242,40	100,00%
120305	Porta equipamento 3 blocos cor branca DT 66844.10 marca DUTOTEC ou equivalente	und	100,00	40,47	4.047,00				100,00	4.047,00	100,00%
120306	Tomada retangular tipo bloco, cor branca, ref. DUTOTEC DT 99233.10 ou equivalente	und	129,00	24,10	3.108,90				129,00	3.108,90	100,00%
120307	Tomada cor branca ref. DUTOTEC DX 99233.20 ou equivalente	und	24,00	24,10	578,40				24,00	578,40	100,00%
120308	Interruptor de uma tecla simples cor branca ref DX 99331.00 DUTOTEC ou equivalente	und	12,00	29,58	354,96				12,00	354,96	100,00%
120309	Interruptor de uma tecla simples cor branca ref. DX 99330.00 DUTOTEC ou equivalente	und	13,00	26,11	339,43				13,00	339,43	100,00%
120310	Bloco cego ref DX 99200.00, DUTOTEC ou equivalente	und	125,00	8,43	1.053,75				125,00	1.053,75	100,00%
120311	Curva horizontal 90º, cor branca, ref DT 35440.00, DUTOTEC ou equivalente	und	35,00	125,67	4.398,45				35,00	4.398,45	100,00%
120312	Curva Vertical 90, cor branca, ref DT 37440.00 DUTOTEC ou equivalente	und	40,00	107,89	4.315,60				40,00	4.315,60	100,00%
120313	Curva vertical interna cor branca, ranhurada, ref. DT 38046.60 DUTOTEC ou equivalente	und	115,00	66,30	7.624,50				115,00	7.624,50	100,00%
120314	Adaptador para porta equipamento PLUS para duto de 45mm ref. 66945.00 ou equivalente	und	175,00	27,24	4.767,00				175,00	4.767,00	100,00%
120315	Curva de inversão para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada	und	4,00	120,01	480,04				4,00	480,04	100,00%
120316	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (2 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=30cm), e parabolite de 1/4" (1und)	und	52,00	47,55	2.472,60				52,00	2.472,60	100,00%
120317	Septo para eletrocalha metálica lisa, pintura eletrostática de fábrica na cor branca em chapa de aço galvanizado (chapa 18), H=100mm, 3M.	m	75,00	37,09	2.781,75				75,00	2.781,75	100,00%
120318	TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente	und	1,00	181,50	181,50				1,00	181,50	100,00%
120319	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	und	35,00	12,48	436,80				35,00	436,80	100,00%
120320	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa	m	75,00	168,83	12.662,25	75,00	12.662,25	100,00%			
120321	Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm	und	75,00	75,41	5.655,75	75,00	5.655,75	100,00%			
120322	Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510	und	4,00	144,18	576,72				4,00	576,72	100,00%
120323	Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente	und	25,00	17,88	447,00				25,00	447,00	100,00%
120401	Conector split bolt para cabo de 25 mm2	und	4,00	23,65	94,60				4,00	94,60	100,00%
120402	Conector split bolt para cabo de 16 mm2	und	3,00	23,11	69,33				3,00	69,33	100,00%
120403	Conector split bolt para cabo de 70 mm2	und	4,00	45,05	180,20				4,00	180,20	100,00%
120404	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4")	und	198,00	2,60	514,80				198,00	514,80	100,00%
120405	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2")	und	10,00	8,11	81,10				10,00	81,10	100,00%
120406	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3")	und	5,00	27,41	137,05				5,00	137,05	100,00%
120501	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	12,00	20,03	240,36				12,00	240,36	100,00%
120502	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	12,00	30,07	360,84				12,00	360,84	100,00%
120503	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	12,00	44,33	531,96				12,00	531,96	100,00%
120504	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	12,00	55,67	668,04				12,00	668,04	100,00%
120505	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	86,00	28,13	2.419,18				86,00	2.419,18	100,00%
120506	Eletroduto PEAD, cor preta, diâm. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	20,00	27,20	544,00				20,00	544,00	100,00%
120601	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	36,00	26,30	946,80				36,00	946,80	100,00%
120602	Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	17,00	72,10	1.225,70				17,00	1.225,70	100,00%
120603	Disjuntor DR bipolar 30A, corrente nominal 30 mA	und	2,00	220,18	440,36				2,00	440,36	100,00%
120604	Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	3,00	213,51	640,53				3,00	640,53	100,00%
120605	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	16,00	72,10	1.153,60				16,00	1.153,60	100,00%
120701	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	2.550,00	8,25	21.037,50	200,00	1.650,00	7,84%	2.350,00	19.387,50	92,16%
120702	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	2.000,00	11,37	22.740,00				2.000,00	22.740,00	100,00%
120703	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2	m	75,00	31,76	2.382,00				75,00	2.382,00	100,00%
120704	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2	m	300,00	44,25	13.275,00				300,00	13.275,00	100,00%
120801	Parafuso tipo lenthia 1/4" x 1/2" com porca e arruela	und	500,00	0,45	225,00				500,00	225,00	100,00%
120901	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"	m	280,00	12,77	3.575,60				280,00	3.575,60	100,00%
120902	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"	m	15,00	19,12	286,80				15,00	286,80	100,00%
121001	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	77,00	247,44	19.052,88	10,00	2.474,40	12,99%	67,00	16.578,48	87,01%

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES						DADOS DO CONTRATO							
PLANILHA DE MEDIÇÃO						PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO			NÚMERO	ORDEM INÍCIO			
						Abr.2025			008/2023	27/04/2023			
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.						VALORES ATUAIS							
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA						Valor Contratual R\$		3.360.294,43		EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024		À EXECUTAR	
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES													
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%		
121002	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	und	32,00	252,16	8.069,12				32,00	8.069,12	100,00%		
121003	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	1,00	291,99	291,99				1,00	291,99	100,00%		
121004	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	10,00	265,65	2.656,50	10,00	2.656,50	100,00%					
121005	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	3,00	115,63	346,89				3,00	346,89	100,00%		
121006	Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	2,00	675,66	1.351,32				2,00	1.351,32	100,00%		
121007	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	377,51	377,51				1,00	377,51	100,00%		
	Sub Total 12				242.690,39		25.098,90	10,34%		217.591,49	89,66%		
13	OUTRAS INSTALAÇÕES												
130101	Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares	m	50,00	54,97	2.748,50				50,00	2.748,50	100,00%		
130102	Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-7 1500x1500x150 mm	und	1,00	3.081,24	3.081,24				1,00	3.081,24	100,00%		
130103	Organização de caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS, inclusive substituição de Bloco de engate, bastidor e anéis guia.	und	1,00	3.643,40	3.643,40				1,00	3.643,40	100,00%		
130104	Cabo telefônico ctp-apl-50 50 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação	m	50,00	32,94	1.647,00				50,00	1.647,00	100,00%		
130201	Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 45º/ 63mm	und	1,00	2.160,69	2.160,69				1,00	2.160,69	100,00%		
130202	Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente	und	5,00	284,48	1.422,40				5,00	1.422,40	100,00%		
130203	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	5,00	309,65	1.548,25				5,00	1.548,25	100,00%		
130204	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	7,00	285,20	1.996,40				7,00	1.996,40	100,00%		
130205	Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "S") dim. 13x26cm, conforme projeto	und	9,00	31,42	282,78				9,00	282,78	100,00%		
130206	Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente (tipos "E") dim. 20x20cm, conforme projeto	und	6,00	33,28	199,68				6,00	199,68	100,00%		
130207	Cotovelo 90º de ferro galvanizado ø 65 mm (2,1/2")	und	1,00	102,20	102,20				1,00	102,20	100,00%		
130301	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos	und	151,00	28,45	4.295,95				151,00	4.295,95	100,00%		
130302	Porta equipamentos 3 blocos RJ 45, ABS cor branco, erf DT 66440.00 ref.DUTOTEC ou equivalente	und	77,00	59,54	4.584,58				77,00	4.584,58	100,00%		
130303	Conector RJ 45 Keystone, cor branca, ref. QM 99044.00 DUTOTEC ou equivalente	und	151,00	38,43	5.802,93				151,00	5.802,93	100,00%		
130304	Voice panel categoria 3 de 19" 50 pares	und	1,00	344,76	344,76				1,00	344,76	100,00%		
130305	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U's, inclusive fixação em Rack 19"	und	10,00	39,56	395,60				10,00	395,60	100,00%		
130306	Patch cord utp rj-45 nas duas pontas cat.6, - 2,50m para aplicações de voz e dados, na área de trabalho.	und	302,00	80,58	24.335,16				302,00	24.335,16	100,00%		
130307	Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	2,00	161,00	322,00				2,00	322,00	100,00%		
130308	Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento	und	2,00	131,69	263,38				2,00	263,38	100,00%		
130309	Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U's x 670mm	und	1,00	3.212,21	3.212,21				1,00	3.212,21	100,00%		
130310	Velcro Rolo 20mm - Preto	m	60,00	8,07	484,20				60,00	484,20	100,00%		
130311	Abracadeira de nylon 200mm preta	und	100,00	1,66	166,00				100,00	166,00	100,00%		
130312	Etiqueta BROTHER M231/TZEFX-251 24mm Preto/Branco	und	5,00	160,40	802,00				5,00	802,00	100,00%		
130313	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6	m	4.228,00	6,57	27.777,96				4.228,00	27.777,96	100,00%		
130314	Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19"	und	25,00	21,31	532,75				25,00	532,75	100,00%		
130315	No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saída: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19"	und	1,00	4.471,61	4.471,61				1,00	4.471,61	100,00%		
130316	Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"	und	4,00	4.942,37	19.769,48				4,00	19.769,48	100,00%		
130317	Patch Panel 48 Portas RJ45/DC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19"	und	4,00	637,32	2.549,28				4,00	2.549,28	100,00%		
130401	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm	m	60,00	29,42	1.765,20	60,00	1.765,20	100,00%					
130402	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm	m	40,00	41,01	1.640,40	40,00	1.640,40	100,00%					
130403	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm	m	35,00	52,24	1.828,40	35,00	1.828,40	100,00%					
130404	Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 1/4" até 1/2"	und	12,00	16,34	196,08	12,00	196,08	100,00%					
130405	Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	7,00	322,84	2.259,88				7,00	2.259,88	100,00%		
130406	Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	1,00	322,84	322,84				1,00	322,84	100,00%		
130407	Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha líquida e sucção, espuma elastomérica flexível e gás ref	m	85,00	111,25	9.456,25	85,00	9.456,25	100,00%					
130408	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm	m	15,00	64,38	965,70	15,00	965,70	100,00%					
130409	Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 5/8" até 7/8"	und	5,00	26,93	134,65	5,00	134,65	100,00%					

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES		POLÍCIA CIVIL/ES		DADOS DO CONTRATO			VALORES ATUAIS					
				PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO	NÚMERO	ORDEM INÍCIO	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%
PLANILHA DE MEDIÇÃO				Abr.2025			008/2023	27/04/2023				
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.				EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024							À EXECUTAR	
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA				Valor Contratual R\$		3.360.294,43						
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES												
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%	
130410	Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	3,00	322,84	968,52				3,00	968,52	100,00%	
130411	Conjunto split com capacidade nominal de 24.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HWQJ24B2IA/HWQE24B2NA	und	3,00	3.501,82	10.505,46				3,00	10.505,46	100,00%	
130412	Conjunto split com capacidade nominal de 18.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal. Fabricante: Elgin-Modelo: HAF118B2FA/HAFE18B2NA	und	1,00	2.673,32	2.673,32				1,00	2.673,32	100,00%	
130413	Conjunto split com capacidade nominal de 12.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal - Fabricante: Elgin-Modelo: HAF112B2FA/HAFE12B2NA	und	7,00	1.857,93	13.005,51				7,00	13.005,51	100,00%	
130414	Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	4,00	322,84	1.291,36				4,00	1.291,36	100,00%	
130415	Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall (Parede) de 36.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop	und	2,00	322,84	645,68				2,00	645,68	100,00%	
130416	Conjunto split com capacidade nominal de 9.000BTU/h composto de unidade evaporadora tipo HiWall e unidade condensadora com descarga frontal - Fabricante: Elgin-Modelo: HAQI09B2FA/HAQE09BSNA	und	4,00	1.591,64	6.366,56				4,00	6.366,56	100,00%	
130417	Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall de 36.000 BTU's 220V - Modelo Frio, inclusive amortecedores vibra-stop	und	2,00	6.971,31	13.942,62				2,00	13.942,62	100,00%	
130501	Fornecimento e Instalação do Sistema de Exaustão	pt	12,00	716,66	8.599,92				12,00	8.599,92	100,00%	
130601	Instalação de gás em tubo galv. NBR 5590-classe pesada 20mm (3/4"), inclusive conexões	m	7,00	128,11	896,77				7,00	896,77	100,00%	
Sub Total 13				196.407,51			15.986,68	8,14%		180.420,83	91,86%	
14	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS											
140101	Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	und	5,00	419,36	2.096,80				5,00	2.096,80	100,00%	
140102	Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Conforto para portadores de necessidades especiais, marca de referência DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira	und	1,00	1.166,67	1.166,67				1,00	1.166,67	100,00%	
140103	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	9,00	1.189,35	10.704,15				9,00	10.704,15	100,00%	
140104	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura front	und	1,00	2.637,65	2.637,65				1,00	2.637,65	100,00%	
140105	Dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, Sólipo ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas	und	8,00	125,80	1.006,40				8,00	1.006,40	100,00%	
140106	Porta toalha de papel em inox ref. JSN ou equivalente	und	8,00	210,76	1.686,08				8,00	1.686,08	100,00%	
140107	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af. 01/2020.	un	8,00	45,75	366,00				8,00	366,00	100,00%	
140108	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af. 01/2020.	un	2,00	44,83	89,66				2,00	89,66	100,00%	
140201	Bancada em granito branco esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pint. esmalte sintético, testeira de 5cm, acab. Semi-boleado excl. roda-banca	m2	5,50	889,82	4.894,01				5,50	4.894,01	100,00%	
140202	Rodabancada em granito branco, esp. 2cm, h=10,0cm, acabamento polido com borda boleada, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, incluindo rejuntamento com cimento branco	m	12,00	118,69	1.424,28				12,00	1.424,28	100,00%	
140301	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	1,00	163,39	163,39				1,00	163,39	100,00%	
140302	Torneira de parede articulável acabamento cromado, marcas de ref. Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente	und	3,00	418,85	1.256,55				3,00	1.256,55	100,00%	
140303	Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou equivalente	und	9,00	655,23	5.897,07				9,00	5.897,07	100,00%	
140304	Registro de pressão com canopla cromada diâm. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00	139,10	278,20				2,00	278,20	100,00%	
140305	Registro de gaveta com canopla cromada diâm 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	12,00	279,44	3.353,28				12,00	3.353,28	100,00%	
140401	Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira	und	1,00	2.031,37	2.031,37				1,00	2.031,37	100,00%	
140402	Ducha manual Acqua Jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	10,00	366,50	3.665,00				10,00	3.665,00	100,00%	
140403	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca	und	2,00	89,38	178,76				2,00	178,76	100,00%	
140404	Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	3,00	603,26	1.809,78				3,00	1.809,78	100,00%	
140501	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm	und	3,00	223,10	669,30				3,00	669,30	100,00%	
140502	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm	und	3,00	156,56	469,68				3,00	469,68	100,00%	
Sub Total 14				45.844,08						45.844,08	100,00%	
15	APARELHOS ELÉTRICOS											
150101	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	18,00	47,42	853,56				18,00	853,56	100,00%	

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES						DADOS DO CONTRATO					
  PLANILHA DE MEDIÇÃO						PRAZO VIGÊNCIA / DATA CONCLUSÃO Abr.2025			NÚMERO	ORDEM INÍCIO	
									008/2023	27/04/2023	
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.						VALORES ATUAIS					
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA						Valor Contratual R\$			3.360.294,43		
LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES						EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024			À EXECUTAR		
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%
150102	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	14,00	55,73	780,22				14,00	780,22	100,00%
150103	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	10,00	77,05	770,50				10,00	770,50	100,00%
150201	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimmer para regulagem de velocidade	und	1,00	352,32	352,32				1,00	352,32	100,00%
150301	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	2,00	129,17	258,34				2,00	258,34	100,00%
150401	Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES_6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	77,00	333,70	25.694,90	10,00	3.337,00	12,99%	67,00	22.357,90	87,01%
Sub Total 15					28.709,84		3.337,00	11,62%	25.372,84	88,38%	
16 PINTURA											
160101	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m2	500,00	19,66	9.830,00	108,66	2.136,26	21,73%	391,34	7.693,74	78,27%
160102	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	500,00	26,16	13.080,00	108,66	2.842,55	21,73%	391,34	10.237,45	78,27%
160201	Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos	m2	82,00	36,72	3.011,04				82,00	3.011,04	100,00%
Sub Total 16					25.921,04		4.978,80	19,21%	20.942,23	80,79%	
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS											
170101	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	490,00	12,31	6.031,90				490,00	6.031,90	100,00%
170201	Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	und	1,00	2.491,72	2.491,72				1,00	2.491,72	100,00%
Sub Total 17					8.523,62					8.523,62	100,00%
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS											
180101	Armário com portas e gavetas. Revestimento externo em fórmica e interno em laminado melamínico.	m2	12,00	2.092,91	25.114,92				12,00	25.114,92	100,00%
180201	Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete.	und	2,00	1.962,01	3.924,02				2,00	3.924,02	100,00%
Sub Total 18					29.038,94					29.038,94	100,00%
19 SERVIÇOS NÃO PLANILHADOS											
190101	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 12X15X30CM cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	153,91	62,91	9.682,48	35,24	2.216,95	22,90%	118,67	7.465,53	77,10%
190102	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	m²	237,79	145,49	34.596,07	53,21	7.741,52	22,38%	184,58	26.854,54	77,62%
190103	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1.512,00	26,73	40.415,76				1.512,00	40.415,76	100,00%
190104	Índice de impermeabilizante com manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç./filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m²	216,09	288,11	62.258,27	216,09	62.258,27	100,00%			
190105	Vedação de buracos na laje (Composição adaptada)	m²	43,20	122,13	5.276,02	43,20	5.276,02	100,00%			
190106	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm.	m²	104,80	132,95	13.933,16	104,80	13.933,16	100,00%			
190107	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")	Kg	109,78	14,06	1.543,53	109,78	1.543,53	100,00%			
190108	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	Kg	93,11	13,30	1.238,42	93,11	1.238,42	100,00%			
190109	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	Kg	24,98	15,30	382,15	24,98	382,15	100,00%			
190110	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado refletivo esp.8mm, fixados em perfis de alumínio.	m²	58,09	1.977,09	114.847,18	30,49	60.281,47	52,49%	27,60	54.565,71	47,51%
190111	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma).	m²	10,59	109,92	1.164,00	10,59	1.164,00	100,00%			
190112	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	0,70	751,28	522,21	0,70	522,21	100,00%			
190113	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade.	m³	1,03	57,16	58,65	1,03	58,65	100,00%			
190114	Reaterro de valas, exclusive compactação.	m³	1,00	7,91	7,87	1,00	7,87	100,00%			
190115	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	61,25	127,49	7.808,97	61,25	7.808,97	100,00%			
190116	Pintura impermeabilizante com iglifix ou equivalente a 3 demãos.	m²	101,59	52,17	5.300,01	101,59	5.300,01	100,00%			
190117	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021.	m²	8,19	697,38	5.711,54				8,19	5.711,54	100,00%
190118	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021.	Und	1,00	1.534,39	1.534,39				1,00	1.534,39	100,00%
190119	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 80x80cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro.	Und	7,00	1.860,70	13.024,90				7,00	13.024,90	100,00%
190120	Caixa sifonada especial em alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim. 80x80cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc. reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm.	Und	4,00	1.992,75	7.971,00				4,00	7.971,00	100,00%
SUB TOTAL 38					327.276,58		169.733,20	51,86%	157.543,37	48,14%	
VALOR CONTRATADO						ACUMULADO TOTAL			SALDO A EXECUTAR		

 <p style="text-align: center;">GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLÍCIA CIVIL/ES</p> <p style="text-align: center;">PLANILHA DE MEDIÇÃO</p> 		DADOS DO CONTRATO									
		PRAZO VIGÊNCIA/ DATA CONCLUSÃO Abr.2025		NÚMERO 008/2023	ORDEM INÍCIO 27/04/2023						
Objeto: CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL, NO TÉRREO E 1º ANDAR - PRÉDIO CENTRAL 02 - POLÍCIA CIVIL - PCES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.											
CONTRATADA : VILLA CONSTRUTORA LTDA LOCAL: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.290, Santa Luiza, Vitória - ES			Valor Contratual R\$ 3.360.294,43	VALORES ATUAIS							
			EXECUTADOS ACUMULADOS ATÉ 30.07.2024		À EXECUTAR						
Itens	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário	Total	Qt	Preço total	%	Qt	Preço total	%
TOTAL GERAL					3.799.406,73		1.268.977,20	33,40%		2.530.428,48	66,60%



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/08/2024 16:46:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES (CHEFE DIVISAO - DEMP - PCES - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-T5HXBM>